



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๔๑๔๙๕๑

www.udomporn.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๕,๘๒๖,๐๐๐	๑๖	๕,๘๒๖,๐๐๐	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๓	๓,๖๔๐,๗๔๕	๓๓	๓,๖๔๐,๗๔๕	-	-	๑๗	๑,๑๕๔,๙๙๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ	๗	๑๙๐,๐๐๐	๗	๑๙๐,๐๐๐	-	-	๓	๔๘,๔๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวก และปลอดภัย

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการตั้งกล้องวงจรปิด ๓ จุด พร้อมชุดอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกอุดม	๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคำชี	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเหนือของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน	๓๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาดัน	๔๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	
๕.	โครงการเทลาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านนาดัน	๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	
๖.	โครงการปลูกกระเบื้องศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสะอาด	๑๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	
๗.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ๔ ชุมชนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนโนนสะอาดถึงวัดโนนสะอาด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	(จุดก่อสร้างบ้านบุรพา) หมู่ที่ ๕,๖,๑๑,๑๒									
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านคำสะอาด	๓๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	
๑๐.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	๓๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าคำพระองค์ไปสามแยกเหล่าเจริญ-ต.นาดี หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	๓๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	
๑๒.	โครงการเทลาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	๑๒๓,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์จุมพล	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	มี.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	

[illegible]

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แผนงาน : ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กเยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาประชาชนในท้องถิ่น

แผนงาน : การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณคง เหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต. อุดมพร	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษาฯ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๒.	โครงการช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาส	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	ส.ค. ๖๗	
๓.	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เด็กที่เข้ารับบริการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. อุดมพร	๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษาฯ	พ.ค. ๖๗	
๔.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๖๓๐	๒,๓๗๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค. ๖๗	
๕.	โครงการแข่งขันกีฬาสาม สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษาฯ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	
๖.	โครงการเปิดโลกกว้างสู่การ เรียนรู้	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษาฯ	มิ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชน ในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ

แผนงาน : สังคมสงเคราะห์

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขป็นอันดับต้นๆ ให้ชุมชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

แผนงาน : สาธารณสุข

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การมีส่วนร่วมของประชาชน อปพร. จิตอาสา ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน : รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณคง เหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการสนับสนุนภารกิจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	๑๐๐,๐๐๐	๒๑,๘๔๐	๕๖,๓๒๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	
๒.	โครงการจัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๕๐	๑๒,๕๕๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	
๓.	โครงการตั้งด่านเฝ้าระวังยา เสพติด	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	
๔.	โครงการบูรณาการร่วมจัดตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็ว อบต.อุดมพร	๑๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	
๕.	โครงการฝึกอบรม อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	
๖.	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	๑๐,๘๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	
๗.	โครงการฝึกอบรมและซ้อม แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมอาชีพร่วมพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

แผนงาน : เกษตร

[illegible]

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการทำเกษตรในชุมชน

[illegible]

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

[illegible]

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

[illegible]